



# 工事事務所 事故対策通信

Vol. 42

～ 架空線を切断する事故が発生しました。～

令和5年7月発行

袋井土木発注工事 事故発生件数 令和5年度	事故項目	工事関係者負傷者	第三者(物損)	第三者(負傷)	工事事務所 合計	令和5年7月 日現在 ( ):令和5年度全体
	件数	0件(0)	1件(1)	0件(0)	1件(0)	

## 【事故概要】

バックホウ（0.45m<sup>3</sup>）の移動中、ブームが架空線に接触して弛んだ状態になり、市道を走行していた運送会社トラックが架空線に接触して切断に至った。



## 【事故の原因】

- ・ 事前に架空線の管理者やクリアランスを確認していなかった。
- ・ 当日の作業員は新規入場者であり、当該箇所の危険性について周知されていなかった。（ハザードマップには記載あり）
- ・ 朝礼時に確認した作業方法と異なる方法で作業を行った。（バックホウが架空線下を移動することを想定していなかった。）

## 【事故の対策】

- ・ ハザードマップ作成に合わせて架空線の管理者やクリアランスを確認し、関係機関と協議・立会を行う。
- ・ 新規入場者教育や毎朝の朝礼時にハザードマップ等を活用して危険箇所を共有する。
- ・ 作業を変更する必要がある場合は、現場代理人に逐次連絡し、確認をとった上で作業を行うことを周知徹底する。



問合せ先  
袋井土木事務所 企画検査課  
TEL : 0538-42-3216  
Mail : fukudo-  
kikakukensa@pref.shizuoka.lg.jp

